

# 週 間 工 程 表

着 工: 令和7年5月7日      工事名: エメラルドマンション八栗大規模修繕工事

完 工: 令和7年9月30日

項 目	7月				8月			備考
	28	29	30	31	1	2	3	
	月	火	水	木	金	土	日	
塗装工事	バルコニー内、塗装(壁・天井)1F							<div style="text-align: center;">  </div> <p><b>【ご注意とご案内】</b></p> <p>※バルコニー内の壁や天井を塗装します。                      サッシや手すりをビニール養生いたします。                      作業の案内をご確認ください。</p> <p>※廊下や階段の端部や立上り部分に、防水材料を塗布しています。詳細は、別紙案内をご確認ください。</p> <p>※バルコニーの床にシートを張ります。上階より進めて参ります。</p> <p>作業時間: 8:30~17:00</p>
防水工事	廊下・階段ウレタン塗膜防水(側溝及び巾木)							
屋上塩ビシート防水	押え金物撤去		立上り面既存防水層撤去~仮防水					
バルコニー床シート張り	バルコニー内、床シート張り							
足場解体			塔屋足場解体					
その他	中間検査指摘事項手直し作業期間							
検査等								
備考								